

# 金吉路站竣工验收总结报告-202604-广联

(以下内容由系统自动提取，格式可能与原文有差异)

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察1标段 S1：金吉路站  
勘察单位竣工验收总结报告 上海广联环境岩土工程股份有限公司 2026年04月  
上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察1标  
S1：金吉路站工程勘察竣工验收总结报告 受上海申通地铁建设集团有限公司委托，我公司于2019年11月开始对其拟建的上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察1标段工程进行了详勘阶段的岩土工程勘察工作，并于2020年3月提交了详勘报告，详勘报告成果见我公司编制的上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察1标段（S1：金吉路站）岩土工程勘察报告（工程编号：BGS19-1-HY1-211-DZ-1；勘察阶段：详勘；完成日期：2021年03月）。后因设计变更，金吉路站沿申江路整体向北偏移至金海路北侧。我公司于2022年7月针对变更后的车站实施了详勘阶段的岩土工程勘察工作，并于当月提交了金吉路站岩土工程勘察详勘报告。详勘成果报告详见我公司编制的