

金吉路站竣工验收总结报告-202604-广联

(以下内容由系统自动提取，格式可能与原文有差异)

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

：金吉路站 勘察单位竣工验收总结报告 上海广联环境岩土工程股份有限公司

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

：金吉路站工程勘察竣工验收总结报告 受上海申通地铁建设集团有限公司委托，我公司于

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

工程进行了详勘阶段的岩土工程勘察工作，并于

月提交了详勘报告，详勘报告成果见我公司编制的

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

后因设计变更，金吉路站沿申江路整体向北偏移至金海路北侧。

我公司于

月针对变更后的车站实施了详勘阶段的岩土工程勘察工作，并于当月提交了金吉路站岩土工程勘察详勘报告。

详勘成果报告详见我公司编制的

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

勘察阶段：详勘（补勘）；

完成日期：

、工程概况及本次验收范围

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程是连接上海中心城和崇明长兴岛的的市域轨道交通线。

线路南起浦东金桥，北至崇明陈家镇。

途经崇明区和浦东新区两个行政区。

设地下站

座主变电所，分别为金桥主变（与

号线共享）、凤凰镇主变。

控制中心设于蒲汇塘调度指挥大楼，与网络中其他线路共享。

我司中标范围为上海市轨道交通市域线崇明线一期工程

标段，勘察范围：金吉路站（含）

浦东大小盾构转换井（含），四站四区间。

起止里程为：里程号：

本次验收工点为上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

标段金吉路站，金吉路站位于上海市浦东新区申江路东侧沿线（金海路榕桥路），呈南北向布置。

车站起止里程

金吉路站为上海市轨道交通市域线崇明线一期工程第
层双柱三跨框架，采用明挖顺作法施工。

车站附属结构分为

号口出入口位于车站东侧，榕桥路南侧，

号风亭及换乘通道部分合建，在金海路北侧申江路东侧绿化带内。

所有附属结构均为地下一层结构，基坑开挖深度约
，采用明挖顺作法施工。

本次验收地下车站位于申江路东侧道路下，车站西侧为申江路主路，东侧为已建

号线金吉路站、鼎信集团、联合汽车电子有限公司、榕桥路（南段），南侧为金海路，北侧为榕桥路（北段）金海路。

另外，车站所在道路申江路等路面下分布有较多市政管线（包括多路非开挖管线），场地环境较为复杂，

、勘察工作依据

本工程严格按照上海市和国家有关规范、规程的规定及上级主管部门管理要求展开勘察工作。

本次勘察执行的规范、规程、标准如下：（

建筑工程地质勘探与取样技术规程

）上海市工程建设规范：上海标准

城市轨道交通岩土工程勘察信息模型数据规则

房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定

城市轨道交通工程地质风险控制技术指南

危险性较大的分部分项工程安全管理规定

住房和城乡建设部办公厅关于实施

危险性较大的分部分项工程安全管理规定

本工程招标文件及招标补充文件、设计方提供的设计图纸；

上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的

上海市轨道交通崇明线工程浦东陆域段初步勘察报告

）规范执行情况 勘察方案的布置、勘察工作方法选取、外业施工和土工试验过程及质量控制、勘察成果报告的编制均严格按照相关规范、规程要求进行：

）勘察方案 勘探孔布置应根据构筑物性质、设计需要、地质单元的复杂程度综合确定。

勘探孔平面布置：沿车站主体基坑边线勘探孔按

车站附属结构在利用车站主体勘探孔基础上，按
钻孔与静探孔的比例：按钻孔与静探孔的比例一般在
，当工点勘探孔数量较少，可适当增加钻孔的比例。

本工点共布置

个），控制性孔数约占勘探孔总数的

勘探孔深度：考虑到拟建车站跨度较大，车站主体围护结构需设置立柱桩，车站中柱及立柱桩对
变形要求较高。

另当车站附属结构抗浮不满足要求时，需设置抗拔桩。

综合基坑和桩基要求，车站及附属结构勘探孔深度见下表

车站及附属结构勘探孔深度一览表 表

号出入口勘探孔利用主体基坑勘探孔；

、附属结构区域的控制性钻孔可利用主体结构区域勘探孔。

控制性孔数量：控制性孔数量不少于总勘探点数的

沿车站主体和附属结构基坑周边等拟建物的周边布置小螺纹钻孔，孔距

遇明浜、暗塘、暗浜等不良地质条件时，应综合采用钻探、小螺纹钻等勘探手段，加密勘探孔，
进一步查明其分布的范围及性状等，对场地范围内地下障碍物应根据物探成果予以评价。

控制暗浜及厚填土边界处孔距为

个电阻率测试孔（测试深度不少于车站结构底板下

钻探封孔：钻探取土孔、注水试验孔、承压水观测孔完成后采用黏土球封孔。

）勘察工作方法 主要采用现场钻探取土、静力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验、现
场注水试验、承压水观测试验、电阻率测试及室内土、土工试验等，查明了土层分布情况，获取了地
基土原位工程特性参数。

本次室内土工试验项目除了实施常规物理性试验外，还按照一级基坑的要求实施了直剪慢剪试验
、三轴试验（

），外业施工记录及原位测试数据真实、有效。

）土工试验 针对工程特点进行，对地基土的主要物理力学性质指标满足规范要求不少于

）勘察成果文件编制 严格按照上海市

房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定

年版）等规范的规定进行编制。

勘察成果满足规范要求、工程设计和施工的要求。

）施工配合服务 施工前期，我单位派遣项目负责人参加了由建设单位组织的技术交底会，并向
设计、施工、监理等单位介绍了建设场地的工程地质条件，并对施工中应该注意的问题进行了说明。

、工程建设过程中勘察单位有关法律、法规及工程建设标准强制性条文的执行情况 本工程勘察
工作质量符合国家和上海市有关规范、标准的强制性条文的规定，具体体现在一下几个方面：
本工程岩土工程勘察在设计 and 施工之前进行，符合基本建设程序。

本工程勘察根据工程性质、场地条件、设计阶段的要求和特点，制定了勘察纲要。

本工程勘察工作根据同类工程建设经验，积极运用标准贯入试验、静力触探等原位测试方法，查明了拟建场地工程地质条件。

勘探孔深度根据相关规范、要求确定，满足规范和设计要求。

勘察报告根据查明的工程地质条件、水文地质条件、不良地质条件、现场场地地震效应等对场地的稳定性和适宜性进行了评价。

根据既有资料并结合拟建构筑物特征，提出设计所需的各种物理力学指标及其它的技术参数，提出适宜的技术措施及合理的建议，满足设计要求。

资料完整、评价正确、建议合理，为设计和施工采用。

）勘察成果文件真实、准确、科学 本工程勘察工作严格按照我单位质量管理体系进行，勘察方案布置优化、勘察方案的实施（外业施工和土工试验的记录、实验数据的真实性和准确性等），都处于严格的受控状态，确保各类原始资料的真实性、准确性；

为勘察成果文件的编制提供依据。

勘察成果文件严格按照上海市

房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定

年版）等规范的规定进行编制，并执行严格的校审制度，土层划分正确，实验数据真实、有效，分析评价合理，结论正确，建议可行。

勘察成果文件的真实、合理、科学，满足建设工程设计、施工要求。

建设场地实际情况

根据工程施工情况，建设场地地层实际情况与地质剖面图、柱状图和勘察报告基本相符。

对工程遗留质量缺陷的处理意见

受场地条件限制，除部分小螺纹钻孔外，本工程已完成了勘察阶段布置的所有勘察工作量。

无施工条件的小螺纹钻孔，在施工期间加强了地基验槽，确认浅部地基土的构成与分布和详勘报告揭示的基本一致。

其他需要说明的情况 无。