

单位工程竣工验收总结报告-崇明线金吉路站~申江路站区间-2 02605-广联

(以下内容由系统自动提取，格式可能与原文有差异)

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程 详勘阶段岩土工程勘察

申江路站区间 勘察单位竣工验收总结报告 上海广联环境岩土工程股份有限公司

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

申江路站区间工程勘察竣工验收总结报告 受上海申通地铁建设集团有限公司委托，我公司于

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

工程进行了详勘阶段的岩土工程勘察工作。

详勘成果报告详见我公司编制的

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

申江路站区间) 岩土工程勘察报告

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程详勘阶段岩土工程勘察

申江路站区间) 岩土工程勘察报告

勘察阶段：详勘（补勘）；

完成日期：

、工程概况及本次验收范围

上海市轨道交通市域线崇明线一期工程是连接上海中心城和崇明长兴岛的的市域轨道交通线。

线路南起浦东金桥，北至崇明陈家镇。

途经崇明区和浦东新区两个行政区。

设地下站

座主变电所，分别为金桥主变（与

号线共享）、凤凰镇主变。

控制中心设于蒲汇塘调度指挥大楼，与网络中其他线路共享。

我司中标范围为上海市轨道交通市域线崇明线一期工程

标段，勘察范围：金吉路站（含）

浦东大小盾构转换井（含），四站四区间。

起止里程为：里程号：

本次验收工点为上海市轨道交通市域线崇明线一期工程金吉路站

申江路站区间隧道，区间从金吉路站出站后，向北沿申江路下穿秦桥路、陇桥路、巨峰路，接至申江路站。

金吉路站

座联络通道，区间采用盾构掘进法施工。

区间线路、联络通道工程性质见下表

区间线路工程性质一览表 表

本表区间埋深及里程号数据根据设计提供的本工点新平面图及纵断面图（

拟建联络通道工程性质一览表 表

本表区间埋深及里程号数据根据设计提供的本工点新平面图及纵断面图（

本次验收区间隧道位于申江路及其东侧绿化带下，东侧有拜耳（中国）有限公司、德之馨上海有限公司、联合汽车电子有限公司和上海通用成品车物流基地等。

另外，申江路下分布有较多市政管线（含信息等非开挖管线，航油管道、次高压燃气管道、电力等），场地环境较为复杂。

、勘察工作依据

本工程严格按照上海市和国家有关规范、规程的规定及上级主管部门管理要求展开勘察工作。

本次勘察执行的规范、规程、标准如下：（

建筑工程地质勘探与取样技术规程

城市轨道交通岩土工程勘察信息模型数据规则

房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定

城市轨道交通工程地质风险控制技术指南

危险性较大的分部分项工程安全管理规定

住房和城乡建设部办公厅关于实施

危险性较大的分部分项工程安全管理规定

本工程招标文件及招标补充文件、设计方提供的设计图纸；

上海市隧道工程轨道交通设计研究院编制的

上海市轨道交通崇明线工程浦东陆域段初步勘察报告

）规范执行情况 勘察方案的布置、勘察工作方法选取、外业施工和土工试验过程及质量控制、勘察成果报告的编制均严格按照相关规范、规程要求进行：

）勘察方案 勘探孔布置应根据构筑物性质、设计需要、地质单元的复杂程度综合确定。

勘探孔平面布置：地下盾构区间勘探孔在拟建隧道外边线以外

交叉布置，当上行、下行隧道内净距离大于等于

时宜按单行分别布置勘探孔。

勘探孔间距（投影距）宜为

联络通道在隧道结构边线两侧各布置

对于古河道与正常地层交界处，可根据工程需要适当加密勘探孔。

钻孔与静探孔的比例：按钻孔与静探孔的比例一般在

，当工点勘探孔数量较少，可适当增加钻孔的比例。

本工点共布置

个静探孔（不含利用金吉路站、申江路站各

个静探孔），钻探取土孔与静力触探孔的比例在

范围内，控制性孔数约占勘探孔总数的

对于地下盾构区间：一般性孔孔深为隧道底板下

倍隧道直径，控制性孔深为隧道底板下

对于联络通道：一般性孔孔深为隧道底板下

倍隧道直径，控制性孔深为隧道底板下

倍隧道直径。

控制性孔数量：控制性孔数量不少于总勘探点数的

特殊性试验孔：本工点勘察共布置

个十字板剪切试验孔（不含利用申江路站

层承压水水位）、一个地温测试孔。

钻探封孔：勘探孔位进入隧道线路和旁通道范围内时，施工结束后应使用黏土球进行有效封孔。

）勘察工作方法 主要采用钻探取土、静力触探、标准贯入、十字板试验、承压水试验、注水试验、地温测试，并配以室内土、土工试验，查明了土层分布情况，获取了地基土原位工程特性参数。

），外业施工记录及原位测试数据真实、有效。

）土工试验 针对工程特点进行，对地基土的主要物理力学性质指标满足规范要求不少于

）勘察成果文件编制 严格按照上海市

房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定

年版）等规范的规定进行编制。

勘察成果满足规范要求、工程设计和施工的要求。

）施工配合服务 施工前期，我单位派遣项目负责人参加了由建设单位组织的技术交底会，并向设计、施工、监理等单位介绍了建设场地的工程地质条件，并对施工中应该注意的问题进行了说明。

、工程建设过程中勘察单位有关法律、法规及工程建设标准强制性条文的执行情况 本工程勘察工作质量符合国家和上海市有关规范、标准的强制性条文的规定，具体体现在一下几个方面：

本工程岩土工程勘察在设计和施工之前进行，符合基本建设程序。

本工程勘察根据工程性质、场地条件、设计阶段的要求和特点，制定了勘察纲要。

本工程勘察工作根据同类工程建设经验，积极运用标准贯入试验、静力触探等原位测试方法，查明了拟建场地工程地质条件。

勘探孔深度根据相关规范、要求确定，满足规范 and 设计要求。

）勘察报告根据查明的工程地质条件、水文地质条件、不良地质条件、现场场地地震效应等对场地的稳定性和适宜性进行了评。

根据既有资料并结合拟建构筑物特征，提出设计所需的各种物理力学指标及其它的技术参数，提出适宜的技术措施及合理的建议，满足设计要求。

资料完整、评价正确、建议合理，为设计和施工采用。

）勘察成果文件真实、准确、科学 本工程勘察工作严格按照我单位质量管理体系进行，勘察方案布置优化、勘察方案的实施（外业施工和土工试验的记录、实验数据的真实性和准确性等），都处于严格的受控状态，确保各类原始资料的真实性、准确性；

为勘察成果文件的编制提供依据。

勘察成果文件严格按照上海市

房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定

年版）等规范的规定进行编制，并执行严格的校审制度，土层划分正确，实验数据真实、有效，分析评价合理，结论正确，建议可行。

勘察成果文件的真实、合理、科学，满足建设工程设计、施工要求。

建设场地实际情况

根据工程施工情况，建设场地地层实际情况与地质剖面图、柱状图和勘察报告基本相符。

对工程遗留质量缺陷的处理意见

本工程已完成了勘察阶段布置的所有勘察工作量，无遗留质量缺陷。

其他需要说明的情况 无。